Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2
Übersicht aller Förderanträge der Stadt Brandenburg an der Havel
Stand:15.07.2020

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
					A minus B			**D minus E**	**90% F**	**10% F**	**F minus C**	
lfd. Nr	**Objekt**	**Maßnahme**	**Gesamtkosten** Schätzung (Stand 04/2018)	**davon nicht förderfähig**	**förderfähige Schätzung** (Stand 04/2018)	**Aktuelle Gesamtkosten-ermittlung**	**davon nicht förderfähig**	**förderfähige Gesamtkosten**	**davon Förderung KInvFG2 (maximal 90%)**	**davon FAG**	**Mehrbedarf / Minderbedarf gegenüber Schätzung**	**Stand der Bearbeitung** (Durchführung von Maßnahmen abhängig vom Bescheid der ILB, zwischenzeitlich verzögerte bzw. keine Bearbeitung durch die ILB aufgrund der Coronasoforthilfen)
1	Schule Kleine Gartenstraße Städtische Grundschule	Neugestaltung des Schulhofes	480.000,00 €		480.000,00 €	508.656,46 €	735,00 €	507.921,46 €	457.129,31 €	50.792,15 €	27.921,46 €	**Baugenehmigung und Zuwendungsbescheid liegen vor, Geplante Durchführung der Baumaßnahme: 07-10/2020** (abhängig von der Fertigstellung der Sportanlage)
2	Schule Kleine Gartenstraße Städtische Grundschule	Sanierung der Sportanlage	420.000,00 €		420.000,00 €	521.482,37 €	1.193,33 €	520.289,04 €	468.260,14 €	52.028,90 €	100.289,04 €	**Baugenehmigung und Zuwendungsbescheid liegen vor, Geplante Durchführung der Baumaßnahme: 04-07/2020**
3	Theodor-Fontane-Schule Städtische Grundschule	Errichtung eines Anbaus zur Verbesserung der Essenversorgung **neu: - Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes und punktuelle Sanierung Schulhof**	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	464.068,64 €	0,00 €	464.068,64 €	417.661,78 €	46.406,86 €	-735.931,36 €	**Änderung Förderantrag notwendig** **mögliche Maßnahmen:** 1. Erneuerung der Grundleitungen (215.000 €) 2. Abdichtung des Gebäudes (100.000 €) 3. punktuelle Sanierung Schulhof **voraussichtliche Bauzeit 2022/23**
4	Schule am Krugpark Städtische Grundschule	Neugestaltung Sportplatz und Herstellung Gerätehaus	850.000,00 €		850.000,00 €	851.732,63 €	79.218,50 €	772.514,13 €	695.262,72 €	77.251,41 €	-77.485,87 €	**Baugenehmigung und Zuwendungsbescheid liegen vor,** **geplante Durchführung der Baumaßnahme: 04-10/2020**
5	Konrad-Sprengel-Schule Städtische Grundschule	Schaffung einer Aula, Erweiterung Toilettenanlagen im Schulgebäude; Umnutzung Gebäude Flachbau für Essenversorgung **neu: Schaffung eines Neubaus für die Essenversorgung/ Aula, Umkleiden, Sanitäranlagen und Schülerküche**	836.000,00 €		836.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	1.530.000,00 €	170.000,00 €	864.000,00 €	**Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenschätzung Ende III. Quartal 2020, nach Vorlage der Entwurfsplanung Präzisierung des Fördermittelantrages** **voraussichtliche Bauzeit 2021/22**
6	Bertolt-Brecht-Gymnasium Städtisches Gymnasium	Errichtung eines Anbaus zur Verbesserung der Essenversorgung und Sonnenschutzmaßnahmen **neu: Nutzung der Antragsnummer nur noch für den Neubau der Mensa**	950.000,00 €		950.000,00 €	1.063.000,00 €	0,00 €	1.063.000,00 €	956.700,00 €	106.300,00 €	113.000,00 €	**Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenschätzung bis Ende III. Quartal 2020, nach Vorlage der Entwurfsplanung Präzisierung des Fördermittelantrages** **voraussichtliche Bauzeit 2021/22**
7	Bertolt-Brecht-Gymnasium Städtisches Gymnasium	Umgestaltung der Sportanlage **neu: Nutzung der Antragsnummer für Sonnenschutz und Fassadensanierung**	425.000,00 €		425.000,00 €	431.096,75 €	45.000,00 €	386.096,75 €	347.487,08 €	38.609,68 €	-38.903,25 €	**Zuwendungsbescheid liegt vor** **voraussichtliche Bauzeit 2020/21**
8	Fr.-J.-Curie-Schule Städtische Grundschule	Toiletten- und Feuchtesanierung im Kellerbereich Kurstraße	300.000,00 €		300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	**Realisierung innerhalb des Wirtschaftsplanes GLM in 2021, Förderantrag zurückgezogen**
9	von Saldern-Gymnasium Europaschule Städtisches Gymnasium	Umbau/Umnutzung der Sporthalle zur Aula und Sanierung Flachbau	560.000,00 €		560.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.350.000,00 €	150.000,00 €	940.000,00 €	**Entwurfsplanung liegt vor, derzeit Konkretisierung des Fördermittelantrages und Erstellung/Einreichung der Genehmigungsplanung** **vorraussichtliche Bauzeit 2021/22**

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
					A minus B			D minus E	90% F	10% F	F minus C	
lfd. Nr	**Objekt**	**Maßnahme**	**Gesamtkosten** Schätzung (Stand 04/2018)	**davon nicht förderfähig**	**förderfähige Schätzung** (Stand 04/2018)	**Aktuelle Gesamtkosten-ermittlung**	**davon nicht förderfähig**	**förderfähige Gesamtkosten**	**davon Förderung KInvFG2 (maximal 90%)**	**davon FAG**	**Mehrbedarf / Minderbedarf gegenüber Schätzung**	**Stand der Bearbeitung** (Durchführung von Maßnahmen abhängig vom Bescheid der ILB, zwischenzeitlich verzögerte bzw. keine Bearbeitung durch die ILB aufgrund der Coronasoforthilfen)
10	Oberstufenzentrum "Gebrüder Reichstein" Sporthalle Neuendorfer Sand	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage und Warmwasserbereitung	95.000,00 €	22.000,00 €	73.000,00 €	102.741,45 €	28.637,64 €	74.103,81 €	66.693,43 €	7.410,38 €	1.103,81 €	**Projekt abgeschlossen; Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt**
11	Oberstufenzentrum "Alfred Flakowski"	Aufarbeitung Fenster im Alt- und Neubau und Einbau von Sonnenschutzanlagen	210.000,00 €		210.000,00 €	244.890,00 €	0,00 €	244.890,00 €	220.401,00 €	24.489,00 €	34.890,00 €	**Zuwendungsbescheid liegt vor. Realisierung der gesamten Maßnahmen in 2020**
12	Wilhelm-Busch-Schule Städtische Grundschule	Dach- und Betonsanierung Sporthalle	300.000,00 €	20.000,00 €	280.000,00 €	318.648,71 €	41.923,93 €	276.724,78 €	249.052,30 €	27.672,48 €	-3.275,22 €	**Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt**
13	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule	Modernisierung Innenbereich Sporthalle	620.000,00 €	124.444,44 €	495.555,56 €	633.108,50 €	163.433,08 €	469.675,42 €	422.707,88 €	46.967,54 €	-25.880,14 €	**Zuwendungsbescheid liegt vor, Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen, Erstellung Verwendungsnachweis und Mittelabruf bis 31.08.2020**
14	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule	Umgestaltung Schulhof	390.550,00 €		390.550,00 €	390.550,00 €	0,00 €	390.550,00 €	351.495,00 €	39.055,00 €	0,00 €	**Zuwendungsbescheid liegt vor, Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen, Erstellung Verwendungsnachweis bis 31.10.2020**
15	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule	Neugestaltung Sportplatz und Neubau Gerätehaus	750.000,00 €		750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	noch nicht in Arbeit (Einsparung der Maßnahme)
16	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage und Warmwasserbereitung	125.000,00 €	28.000,00 €	97.000,00 €	122.481,22 €	46.635,08 €	75.846,14 €	68.261,53 €	7.584,61 €	-21.153,86 €	**Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt**
17	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule	Einbau von Sonnenschutzanlagen am Neubau	50.000,00 €		50.000,00 €	32.233,63 €	0,00 €	32.233,63 €	29.010,27 €	3.223,36 €	-17.766,37 €	**Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt**
18	Grundschule Gebrüder Grimm Städtische Grundschule	Einbau von Sonnenschutzanlagen	200.000,00 €		200.000,00 €	89.951,53 €	0,00 €	89.951,53 €	80.956,38 €	8.995,15 €	-110.048,47 €	**Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt**
19	J.-H.-Pestalozzi-Schule Städische Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen	Einbau von Sonnenschutzanlagen	250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	225.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	**Planungsunterlagen zur Untersetzung des Fördermittelantrages bis Ende III. Quartal; voraussichtliche Bauzeit 2021**
20	Otto-Tschirch-Oberschule Städtische Oberschule	Einbau von Sonnenschutzanlagen	50.000,00 €		50.000,00 €	47.756,51 €	0,00 €	47.756,51 €	42.980,86 €	4.775,65 €	-2.243,49 €	**Planungsunterlagen liegen vor, Konkretisierung des Fördermittelantrages erfolgt vorraussichtliche Bauzeit 2020/21**
21	Nicolaischule Städtische Oberschule	Einbau von Sonnenschutzanlagen	90.000,00 €		90.000,00 €	91.483,71 €	0,00 €	91.483,71 €	82.335,34 €	9.148,37 €	1.483,71 €	**Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt**
22	Havelschule Städische Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"	Einbau von Sonnenschutzanlagen	115.000,00 €		115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	103.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	**Planungsunterlagen zur Untersetzung des Fördermittelantrages bis Ende III. Quartal; voraussichtliche Bauzeit 2021**

			A	B	C	D	E	F	G	H	I	
					A minus B			D minus E	90% F	10% F	F minus C	
lfd. Nr	**Objekt**	**Maßnahme**	**Gesamtkosten** Schätzung (Stand 04/2018)	**davon nicht förderfähig**	**förderfähige Schätzung** (Stand 04/2018)	**Aktuelle Gesamtkosten-ermittlung**	**davon nicht förderfähig**	**förderfähige Gesamtkosten**	**davon Förderung KInvFG2 (maximal 90%)**	**davon FAG**	**Mehrbedarf / Minderbedarf gegenüber Schätzung**	**Stand der Bearbeitung** (Durchführung von Maßnahmen abhängig vom Bescheid der ILB, zwischenzeitlich verzögerte bzw. keine Bearbeitung durch die ILB aufgrund der Coronasoforthilfen)
	Gesamtsumme nur komm. Schulen		**9.266.550,00 €**	**194.444,44 €**	**9.072.105,56 €**	**9.478.882,11 €**	**406.776,56 €**	**9.072.105,55 €**	**8.164.895,00 €**	**907.210,56 €**	**-0,01 €**	
23	Evangelische Schulstiftung in der EKBO Gymnasium und Grundschule	Herstellung eines Anbaus für Fachunterrichtsräume Kunst, WAT, Gewi und Nawi, gemeinsame Nutzung durch Gymnasium und Grundschule	816.397,46 €	121.160,71 €	613.597,00 €	816.397,46 €	121.160,71 €	695.236,75 €	613.597,00 €		0,00 €	**Zuwendungsbescheid und Weiterleitungsvereinbarung liegen unterschrieben voraussichtliche Bauzeit 2020 -2022**
24	Kinderförderverein Wir e.V. Grundschule	Anbau Sonnenschutzelemente, Maßnahmen zum Schallschutz, Sanierung Regen- und Schmutzwasserableitung	126.833,77 €	6.486,54 €	107.666,00 €	126.836,15 €	6.486,54 €	120.349,61 €	107.666,00 €		0,00 €	**Zuwendungsbescheid und Weiterleitungsvereinbarung liegen unterschrieben voraussichtliche Bauzeit 2020 -2022**
	Gesamtsumme alle Anträge		**10.209.781,23 €**	**322.091,69 €**	**9.793.368,56 €**	**10.422.115,72 €**	**534.423,81 €**	**9.887.691,91 €**	**8.886.158,00 €**	**907.210,56 €**	**-0,01 €**	

vom Land insgesamt für die Stadt zugesagte Fördermittel	8.886.158,00 €	907.211,00 €
davon für die kommunalen Schulen und Sportstätten mögliche Fördermittel	8.164.895,00 €	907.211,00 €
für die kommunalen Schulen und Sportstätten mögliche Fördermittel gesamt	**9.072.106,00 €**	
mögliche förderfähige Gesamtmittel für Stadt (kommunal und freie Träger)	**9.793.369,00 €**	